PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA H.U. SAN CIRILO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROV. MAYNAS - DPTO. DE LORETO". COD. CUI: 2414286

RUTA CRITICA - PERT CPM

INICIO PROYECTO
Comienzo: 5/7/28 8:00 | Id.: 1
Fin: 6/29/28 5:00 | Dur.: 40d
Compl.: 0%

ARQUITECTURA
Comienzo: 5/27/28 5:00 | Id.: 113
Fin: 6/29/28 5:00 | Dur.: 33d
Compl.: 0%

INSTALACIONES SANITARIAS
Comienzo: 5/7/28 5:00 | Id.: 169
Fin: 6/13/28 5:00 | Dur.: 27d
Compl.: 0%

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Comienzo: 5/30/28 5:00 | Id.: 224
Fin: 6/27/28 5:00 | Dur.: 20d
Compl.: 0%

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Comienzo: 6/6/28 8:00 | Id.: 211
Fin: 6/12/28 5:00 | Dur.: 5d
Compl.: 0%

INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CISTERNA
Comienzo: 6/13/28 8:00 | Id.: 222
Fin: 6/13/28 5:00 | Dur.: 1d
Compl.: 0%

PRUEBA HIDRÁULICA PARA AGUA POTABLE
Comienzo: 6/13/28 5:00 | Id.: 222
Fin: 6/13/28 5:00 | Dur.: 1d
Compl.: 0%

ESTACIONAM
Comienzo: 5/16/28 5:00 | Id.: 34
Fin: 6/25/28 5:00 | Dur.: 32d
Compl.: 0%

MORTERO SIMPLE
Comienzo: 5/22/28 8:00 | Id.: 50
Fin: 6/12/28 5:00 | Dur.: 22d
Compl.: 0%

MORTERO ARISMADO
Comienzo: 5/22/28 8:00 | Id.: 77
Fin: 6/25/28 5:00 | Dur.: 25d
Compl.: 0%

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA
Comienzo: 5/30/28 5:00 | Id.: 114
Fin: 6/4/28 5:00 | Dur.: 5d
Compl.: 0%

REVOQUES, ENLUCIDOS Y ENCHAPES
Comienzo: 6/12/28 8:00 | Id.: 156
Fin: 6/18/28 5:00 | Dur.: 4d
Compl.: 0%

CERÓMAROS Y PISOS
Comienzo: 6/7/28 5:00 | Id.: 128
Fin: 6/18/28 5:00 | Dur.: 6d
Compl.: 0%

PISOS
Comienzo: 5/27/28 5:00 | Id.: 131
Fin: 6/1/28 5:00 | Dur.: 7d
Compl.: 0%

ZÓCALO
Comienzo: 6/4/28 5:00 | Id.: 136
Fin: 6/6/28 5:00 | Dur.: 2d
Compl.: 0%

CARPINTERÍA DE MADERA
Comienzo: 6/5/28 8:00 | Id.: 138
Fin: 6/1/28 5:00 | Dur.: 7d
Compl.: 0%

CERRAJERÍA
Comienzo: 6/5/28 8:00 | Id.: 143
Fin: 6/1/28 5:00 | Dur.: 7d
Compl.: 0%

PINTURA
Comienzo: 6/7/28 5:00 | Id.: 147
Fin: 6/25/28 5:00 | Dur.: 15d
Compl.: 0%

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
Comienzo: 6/21/28 5:00 | Id.: 158
Fin: 6/27/28 5:00 | Dur.: 4d
Compl.: 0%

ESTRUCTURAS METÁLICAS Y COBERTURAS
Comienzo: 6/7/28 5:00 | Id.: 161
Fin: 6/7/28 5:00 | Dur.: 1d
Compl.: 0%

SISTEMA DE DESAGÜE
Comienzo: 5/7/28 5:00 | Id.: 170
Fin: 5/25/28 5:00 | Dur.: 8d
Compl.: 0%

SISTEMA DE AGUA POTABLE
Comienzo: 5/28/28 5:00 | Id.: 191
Fin: 6/1/28 5:00 | Dur.: 4d
Compl.: 0%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE AGUA
Comienzo: 6/2/28 5:00 | Id.: 196
Fin: 6/6/28 5:00 | Dur.: 4d
Compl.: 0%

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALU
Comienzo: 5/7/28 8:00 | Id.: 2
Fin: 6/24/28 5:00 | Dur.: 35d
Compl.: 0%

TRABAJOS PRELIMINARES
Comienzo: 5/7/28 8:00 | Id.: 15
Fin: 5/25/28 5:00 | Dur.: 16d
Compl.: 0%

SEGURIDAD Y SALUD
Comienzo: 5/7/28 7:00 | Id.: 18
Fin: 6/21/28 5:00 | Dur.: 46d
Compl.: 0%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Comienzo: 5/7/28 7:00 | Id.: 25
Fin: 6/14/28 5:00 | Dur.: 53d
Compl.: 0%

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
Comienzo: 5/7/28 7:00 | Id.: 30
Fin: 6/14/28 5:00 | Dur.: 36d
Compl.: 0%

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Comienzo: 5/16/28 5:00 | Id.: 35
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 18d
Compl.: 0%

NIVELACIÓN
Comienzo: 5/16/28 5:00 | Id.: 36
Fin: 5/15/28 5:00 | Dur.: 9d
Compl.: 0%

EXCAVACIÓN
Comienzo: 5/16/28 5:00 | Id.: 39
Fin: 5/15/28 5:00 | Dur.: 10d
Compl.: 0%

RELLENO
Comienzo: 5/13/28 8:00 | Id.: 42
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 10d
Compl.: 0%

CAMA DE APOYO
Comienzo: 5/22/28 8:00 | Id.: 46
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 1d
Compl.: 0%

ELIMINACIÓN
Comienzo: 5/6/28 8:00 | Id.: 48
Fin: 5/7/28 5:00 | Dur.: 1d
Compl.: 0%

SOLADO
Comienzo: 5/22/28 8:00 | Id.: 51
Fin: 5/28/28 5:00 | Dur.: 5d
Compl.: 0%

CIMIENTOS
Comienzo: 5/24/28 8:00 | Id.: 54
Fin: 5/28/28 5:00 | Dur.: 4d
Compl.: 0%

SOBRECIMIENTOS
Comienzo: 5/26/28 5:00 | Id.: 58
Fin: 5/28/28 5:00 | Dur.: 6d
Compl.: 0%

LOSA DEPORTIVA
Comienzo: 5/28/28 5:00 | Id.: 62
Fin: 6/5/28 5:00 | Dur.: 5d
Compl.: 0%

VEREDAS Y RAMPAS
Comienzo: 5/31/28 5:00 | Id.: 67
Fin: 6/7/28 5:00 | Dur.: 7d
Compl.: 0%

DADOS DE MORTERO EN CERCO PERIMETRICO
Comienzo: 6/7/28 5:00 | Id.: 73
Fin: 6/12/28 5:00 | Dur.: 5d
Compl.: 0%

ZAPATAS
Comienzo: 5/22/28 8:00 | Id.: 78
Fin: 5/25/28 5:00 | Dur.: 4d
Compl.: 0%

VIGA DE CIMENTACIÓN
Comienzo: 5/26/28 5:00 | Id.: 83
Fin: 5/28/28 5:00 | Dur.: 4d
Compl.: 0%

COLUMNAS DE MORTERO
Comienzo: 5/27/28 5:00 | Id.: 86
Fin: 6/2/28 5:00 | Dur.: 6d
Compl.: 0%

VIGA DE MORTERO
Comienzo: 6/1/28 5:00 | Id.: 93
Fin: 6/8/28 5:00 | Dur.: 7d
Compl.: 0%

TANQUE ELEVADO
Comienzo: 6/1/28 5:00 | Id.: 96
Fin: 6/14/28 5:00 | Dur.: 3d
Compl.: 0%

CISTERNA
Comienzo: 6/13/28 5:00 | Id.: 103
Fin: 6/17/28 5:00 | Dur.: 4d
Compl.: 0%

GRADERÍAS
Comienzo: 6/14/28 5:00 | Id.: 108
Fin: 6/25/28 5:00 | Dur.: 9d
Compl.: 0%

BIODIGESTOR Y COMPONENTES
Comienzo: 5/7/28 5:00 | Id.: 171
Fin: 5/25/28 5:00 | Dur.: 3d
Compl.: 0%

RED DE DESAGÜE
Comienzo: 5/25/28 5:00 | Id.: 177
Fin: 5/25/28 5:00 | Dur.: 5d
Compl.: 0%

CODO
Comienzo: 6/1/28 5:00 | Id.: 197
Fin: 6/3/28 5:00 | Dur.: 2d
Compl.: 0%

TEE
Comienzo: 6/1/28 5:00 | Id.: 201
Fin: 6/4/28 5:00 | Dur.: 1d
Compl.: 0%

REDUCCIÓN
Comienzo: 6/4/28 5:00 | Id.: 204
Fin: 6/6/28 5:00 | Dur.: 2d
Compl.: 0%

VÁLVULAS
Comienzo: 6/6/28 8:00 | Id.: 207
Fin: 6/6/28 5:00 | Dur.: 1d
Compl.: 0%

VARIOS
Comienzo: 6/27/28 5:00 | Id.: 254
Fin: 6/28/28 5:00 | Dur.: 1d
Compl.: 0%

OBRAS PROVISIONALES
Comienzo: 5/7/28 8:00 | Id.: 3
Fin: 5/30/28 5:00 | Dur.: 30d
Compl.: 0%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Comienzo: 5/7/28 7:00 | Id.: 26
Fin: 5/9/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ELABORACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO (ESTACIÓN)
Comienzo: 5/7/28 8:00 | Id.: 17
Fin: 5/8/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: PINTURA ESMALTE, PEONE[30%], TOPOGRAFO[30%], MAS. TOPOGRAFIC

NIVELACIÓN, REFINE Y COMPACTACIÓN C/PISÓN MANUAL
Comienzo: 5/9/28 5:00 | Id.: 37
Fin: 5/9/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: OPERARIO[2%], PEONE[2%], AGUA[13%]

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS
Comienzo: 5/8/28 8:00 | Id.: 49
Fin: 5/7/28 5:00 | Dur.: 10d
RE: PEONE[90%]

ELIMINACION DE MAT. EXCEDE. CARGADO C/CARGADOR,DV.OLIQUETE DE (2Km) D<
Comienzo: 5/9/28 8:00 | Id.: 49
Fin: 5/17/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: OPERARIO[40%], PEONE[40%], CARGADOR S/LIMITES DE 125-155 HP 3 yd

EXCAVACION MANUAL C/MAQUINARIA PESADA PARA MEJORAMIENTO DE SUELO
Comienzo: 5/14/28 8:00 | Id.: 50
Fin: 5/15/28 5:00 | Dur.: 2d
RE: OPERARIO[50%], PEONE[50%], MINI CARGADOR[50%]

ACERO CORRUGADO 1"Fy=4,200 KG/CM2 GRADO 60, INC. DOBLADO + 5% DESP.
Comienzo: 5/15/28 8:00 | Id.: 51
Fin: 5/15/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: OPERARIO[30%], OFICIAL[30%], PEONE[30%], ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

ACERO CORRUGADO 1/2"Fy=4,200 KG/CM2 GRADO 60, INC. DOBLADO + 5% DESP.
Comienzo: 5/15/28 8:00 | Id.: 52
Fin: 5/15/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: OPERARIO[30%], OFICIAL[30%], PEONE[30%], ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN Y OFICINA DE OBRA
Comienzo: 5/7/28 8:00 | Id.: 4
Fin: 5/15/28 5:00 | Dur.: 2d
RE: ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE CEMA[20%], ALQUILER DE LOCA

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Comienzo: 5/10/28 7:00 | Id.: 27
Fin: 6/4/28 4:00 | Dur.: 25d
RE: BOLSA PARA BASURA 75 LITROS X 10 BOLSAS[80%], LETRERO DE GESTI

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
Comienzo: 5/10/28 7:00 | Id.: 31
Fin: 5/16/28 5:00 | Dur.: 5d
RE: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGIC

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Comienzo: 5/9/28 8:00 | Id.: 38
Fin: 5/10/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: PEONE[5%]

ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD
Comienzo: 5/7/28 7:00 | Id.: 19
Fin: 5/11/28 5:00 | Dur.: 3d
RE: S.E. ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE S

CARTEL DE OBRA DE 3.60X7.20M C/SOPORTE DE MADERA HABILITADA Y DADO D
Comienzo: 5/7/28 8:00 | Id.: 5
Fin: 5/7/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: OPERARIO, OFICIAL, PEONE[20%], CLAVOS PARA MADERA,CON CABEZA D

TRANSORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA FERRETERIA EN C
Comienzo: 5/7/28 8:00 | Id.: 6
Fin: 5/14/28 5:00 | Dur.: 15d
RE: S.C.TRASTO DE MATERIALES INTERNO,A 5Km DESDE EL ALMACEN[1]

CONTROL DEL POLVO DURANTE LAS EXCAVACIONES Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Comienzo: 6/4/28 8:00 | Id.: 28
Fin: 6/10/28 5:00 | Dur.: 5d
RE: OPERARIO[2%], PEONE[2%], CAMION CISTERNA 4x2 (4GAL) 122 HP 5 SD

EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DURANTE LOS TRABAJOS
Comienzo: 5/30/28 7:00 | Id.: 32
Fin: 1/29/29 5:00 | Dur.: 35d
RE: EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DURANTE LOS TR

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Comienzo: 5/8/28 8:00 | Id.: 20
Fin: 5/15/28 5:00 | Dur.: 7d
RE: GUANTES DE CUERO,[100%], GUANTES DE HULE CON FALDA DE LATEX[1

RELLENO COMPACTADO HASTA M.D.S. AL 95% C/MAT. DE PRESTAMO C/PISON
Comienzo: 5/13/28 8:00 | Id.: 43
Fin: 5/20/28 5:00 | Dur.: 6d
RE: OFICIAL[40%], PEONE[35%], MATERIAL DE PRESTAMO A 10L4,6KM], AGUA

CAMA DE ARENA E=0.10M COMO AMORTIGUAMIENTO
Comienzo: 5/22/28 8:00 | Id.: 47
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: OPERARIO[30%], OFICIAL[30%], PEONE[30%], ARENA [100M3], AGUA[30%], (

VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C/MADERA TORNILLO
Comienzo: 5/31/28 5:00 | Id.: 68
Fin: 6/7/28 5:00 | Dur.: 5d
RE: ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADO[2%], OPERARIO[7%], OFIC

ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 5/23/28 8:00 | Id.: 80
Fin: 5/24/28 5:00 | Dur.: 2d
RE: OPERARIO[7%], OFICIAL[7%], PEONE[7%], ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

MORTERO F'C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA PARA ZAPATAS
Comienzo: 5/24/28 8:00 | Id.: 79
Fin: 5/24/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg),[40%], GASOLINA 84 OCTANO[1

CURADO DE MORTERO CON ADITIVO
Comienzo: 5/25/28 8:00 | Id.: 82
Fin: 5/25/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ADITIVO CURADOR[15%], PEONE[3%], MOCHILA ROCIADOR DE ADITIVO[

ACERO CORRUGADO 1"Fy=4,200 KG/CM2 GRADO 60, INC. DOBLADO + 5% DESP.
Comienzo: 5/26/28 8:00 | Id.: 83
Fin: 5/28/28 5:00 | Dur.: 3d
RE: OPERARIO[2%], OFICIAL[2%], PEONE[2%], ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

VIGA DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 5/26/28 8:00 | Id.: 85
Fin: 5/27/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: OPERARIO[2%], OFICIAL[2%], PEONE[2%], ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

MORTERO F'C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA EN VIGA DE CIMENTACION
Comienzo: 5/27/28 8:00 | Id.: 84
Fin: 5/27/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg),[34%], GASOLINA 84 OCTANO[1%

CURADO DE MORTERO CON ADITIVO
Comienzo: 5/27/28 5:00 | Id.: 87
Fin: 5/28/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ADITIVO CURADOR[15%], PEONE[3%], MOCHILA ROCIADOR DE ADITIVO[

ACERO CORRUGADO 1"Fy=4,200 KG/CM2 GRADO 60, INC. DOBLADO + 5% DESP.
Comienzo: 5/27/28 5:00 | Id.: 91
Fin: 5/27/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: OPERARIO[2%], OFICIAL[2%], PEONE[2%], ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 5/28/28 8:00 | Id.: 90
Fin: 5/29/28 5:00 | Dur.: 2d
RE: OPERARIO[30%], OFICIAL[30%], PEONE[30%], ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA DADOS DE MORTERO
Comienzo: 6/29/28 5:00 | Id.: 75
Fin: 6/30/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADO[2%], OPERARIO[8%], OFIC

MORTERO F'C=175 KG/CM2 C/MEZCLADORA PARA DADOS DE CERCO PERIMETRIC
Comienzo: 6/30/28 8:00 | Id.: 74
Fin: 6/30/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg),[14%], GASOLINA 84 OCTANO[1%

CURADO DE MORTERO CON ADITIVO
Comienzo: 6/30/28 5:00 | Id.: 76
Fin: 5/12/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ADITIVO CURADOR[15%], PEONE[3%], MOCHILA ROCIADOR DE ADITIVO[1

MORTERO F'C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA EN COLUMNAS
Comienzo: 6/1/28 8:00 | Id.: 89
Fin: 6/1/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg),[5.75%], GASOLINA 84 OCTANO[1%

CURADO DE MORTERO CON ADITIVO
Comienzo: 6/1/28 5:00 | Id.: 92
Fin: 6/2/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ADITIVO CURADOR[30%], PEONE[2%], MOCHILA ROCIADOR DE ADITIVO[

ACERO CORRUGADO 1"Fy=4,200 KG/CM2 GRADO 60, INC. DOBLADO + 5% DESP.
Comienzo: 6/1/28 8:00 | Id.: 90
Fin: 6/2/28 5:00 | Dur.: 2d
RE: OPERARIO[2%], OFICIAL[2%], PEONE[2%], ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 6/5/28 8:00 | Id.: 95
Fin: 6/6/28 5:00 | Dur.: 2d
RE: OPERARIO[2%], OFICIAL[2%], PEONE[2%], ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

MORTERO F'C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA EN VIGAS
Comienzo: 6/7/28 8:00 | Id.: 94
Fin: 6/7/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg),[8.33%], GASOLINA 84 OCTANO[1%

CURADO DE MORTERO CON ADITIVO
Comienzo: 6/7/28 5:00 | Id.: 97
Fin: 6/8/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ADITIVO CURADOR[15%], PEONE[3%], MOCHILA ROCIADOR DE ADITIVO[

GRADERIAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Comienzo: 6/17/28 8:00 | Id.: 110
Fin: 6/26/28 5:00 | Dur.: 6d
RE: OPERARIO[2%], OFICIAL[2%], PEONE[2%], ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

MORTERO F'C=210 KG/CM2 C/MEZCLADORA EN GRADERIAS
Comienzo: 6/27/28 8:00 | Id.: 109
Fin: 6/28/28 5:00 | Dur.: 2d
RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg),[5.33%], GASOLINA 84 OCTANO[1%

CURADO DE MORTERO CON ADITIVO
Comienzo: 6/28/28 5:00 | Id.: 112
Fin: 6/29/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ADITIVO CURADOR[15%], PEONE[3%], MOCHILA ROCIADOR DE ADITIVO[

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTO CORRIDO
Comienzo: 5/24/28 8:00 | Id.: 56
Fin: 5/27/28 8:00 | Dur.: 3d
RE: ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADO[2%], OPERARIO[8%], OFIC

MORTERO F'C=175 KG/CM2 C/MEZCLADORA PARA CIMIENTO CORRIDO
Comienzo: 5/25/28 8:00 | Id.: 55
Fin: 5/26/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg),[14.57%], GASOLINA 84 OCTANO[1

CURADO DE MORTERO CON ADITIVO
Comienzo: 5/26/28 5:00 | Id.: 57
Fin: 5/27/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ADITIVO CURADOR[15%], PEONE[3%], MOCHILA ROCIADOR DE ADITIVO[

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DEPORTIVA
Comienzo: 5/28/28 5:00 | Id.: 64
Fin: 6/4/28 5:00 | Dur.: 5d
RE: ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADO[2%], OPERARIO[8%], OFIC

LOSA DEPORTIVA - MORTERO F'C=175 KG/CM2 E=0.15 C/MEZCLADORA VACIADO
Comienzo: 5/31/28 8:00 | Id.: 63
Fin: 6/4/28 5:00 | Dur.: 5d
RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg),[37.710%], GASOLINA 84 OCTANO[1

CURADO DE MORTERO CON ADITIVO
Comienzo: 6/4/28 5:00 | Id.: 65
Fin: 6/5/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ADITIVO CURADOR[30%], PEONE[2%], MOCHILA ROCIADOR DE ADITIVO[

JUNTAS DE DILATACIÓN C/MORTERO ASFÁLTICO (Asf.Arena) (1:4), 30(C.) (1" X 4"
Comienzo: 6/6/28 5:00 | Id.: 71
Fin: 6/7/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ASFALTO LIQUIDO RC-250[20%], OPERARIO[2%], PEONE[1%], CALENTAD

JUNTAS DE DILATACIÓN C/MORTERO ASFÁLTICO (Asf.Arena) (1:4), 50(C.) (1" X 6"
Comienzo: 6/6/28 5:00 | Id.: 72
Fin: 6/7/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ASFALTO LIQUIDO RC-250[1.66%], OPERARIO[2%], PEONE[1%], CALENTAD

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA DADOS DE MORTERO
Comienzo: 6/29/28 5:00 | Id.: 70
Fin: 6/29/28 5:00 | Dur.: 2d
RE: ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADO[2%], OPERARIO[8%], OFIC

CURADO DE MORTERO CON ADITIVO
Comienzo: 6/5/28 5:00 | Id.: 70
Fin: 6/5/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ADITIVO CURADOR[15%], PEONE[3%], MOCHILA ROCIADOR DE ADITIVO[

VEREDA Y RAMPAS - MORTERO F'C=175 KG/CM2 E=0.10M INC ACABADO FROTAC
Comienzo: 6/1/28 8:00 | Id.: 69
Fin: 6/5/28 5:00 | Dur.: 4d
RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg),[4.25%], GASOLINA 84 OCTANO[1

CURADO DE MORTERO CON ADITIVO
Comienzo: 6/5/28 5:00 | Id.: 70
Fin: 6/5/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ADITIVO CURADOR[15%], PEONE[3%], MOCHILA ROCIADOR DE ADITIVO[

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC Ø =4" (CL), PERFORAD
Comienzo: 5/20/28 8:00 | Id.: 175
Fin: 5/20/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA,[1%], LUBRICANTE PARA TUBERIA PVI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC Ø =4" (CL), PERFORAD
Comienzo: 5/20/28 8:00 | Id.: 176
Fin: 5/20/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA,[1%], LUBRICANTE PARA TUBERIA PVI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE 10 5-10 200 mm
Comienzo: 5/20/28 5:00 | Id.: 178
Fin: 5/21/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA,[1%], LUBRICANTE PARA TUBERIA PVI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC Ø =4" (CL)
Comienzo: 5/21/28 5:00 | Id.: 177
Fin: 5/21/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA,[1%], LUBRICANTE PARA TUBERIA PVI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC Ø =4" (CL)
Comienzo: 5/21/28 5:00 | Id.: 180
Fin: 5/21/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA,[1%], LUBRICANTE PARA TUBERIA PVI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC Ø =4" (CL)
Comienzo: 5/21/28 5:00 | Id.: 179
Fin: 5/21/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA,[1%], LUBRICANTE PARA TUBERIA PVI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC Ø =4" (CL), PERFORAD
Comienzo: 5/20/28 8:00 | Id.: 174
Fin: 5/20/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA,[1%], LUBRICANTE PARA TUBERIA PVI

RELLENO COMPACTADO HASTA M.D.S. AL 95% C/MAT. DE PRESTAMO C/PISÓN
Comienzo: 5/13/28 8:00 | Id.: 44
Fin: 5/13/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: OFICIAL[20%], PEONE[20%], COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP

RELLENO COMPACTADO HASTA M.D.S. AL 95% C/MAT. DE PRESTAMO C/PISÓN
Comienzo: 5/13/28 8:00 | Id.: 45
Fin: 5/13/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: OFICIAL[20%], PEONE[20%], RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSAD

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTO CORRIDO
Comienzo: 5/24/28 8:00 | Id.: 56
Fin: 5/27/28 8:00 | Dur.: 3d
RE: ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADO[2%], OPERARIO[8%], OFIC

MORTERO F'C=175 KG/CM2 C/MEZCLADORA PARA CIMIENTO CORRIDO
Comienzo: 5/25/28 8:00 | Id.: 55
Fin: 5/26/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg),[14.57%], GASOLINA 84 OCTANO[1

CURADO DE MORTERO CON ADITIVO
Comienzo: 5/26/28 5:00 | Id.: 57
Fin: 5/27/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ADITIVO CURADOR[15%], PEONE[3%], MOCHILA ROCIADOR DE ADITIVO[

SOLADO - MEZCLA C.A 1:10 E=4" PREPARACION MANUAL, VACIADO CON CARRET
Comienzo: 5/22/28 8:00 | Id.: 53
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg),[30%], OPERARIO[1.5%], OFICIAL[20

SOLADO - MEZCLA C.A 1:10 E=4" PREPARACION MANUAL, VACIADO CON CARRET
Comienzo: 5/22/28 8:00 | Id.: 52
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg),[30%], OPERARIO[1.5%], OFICIA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO
Comienzo: 5/28/28 5:00 | Id.: 60
Fin: 5/29/28 5:00 | Dur.: 2d
RE: ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADO[2%], OPERARIO[8%], OFIC

CURADO DE MORTERO CON ADITIVO
Comienzo: 5/29/28 5:00 | Id.: 61
Fin: 5/30/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ADITIVO CURADOR[15%], PEONE[3%], MOCHILA ROCIADOR DE ADITIVO[

JUNTAS DE DILATACIÓN C/MORTERO ASFÁLTICO (Asf.Arena) (1:4), 50(C.) (1" X 6"
Comienzo: 6/5/28 5:00 | Id.: 66
Fin: 6/5/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: ASFALTO LIQUIDO RC-250[1.66%], OPERARIO[2%], PEONE[1%], CALEN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC Ø =4" (CL)
Comienzo: 5/21/28 5:00 | Id.: 181
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO SOLVENTE PARA TUBERIA[1%], LUBRICANTE PARA TUBERIA PVI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC Ø =4" (CL)
Comienzo: 5/21/28 5:00 | Id.: 182
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO SOLVENTE PARA TUBERIA[1%], LUBRICANTE PARA TUBERIA PVI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC Ø =4" (CL)
Comienzo: 5/21/28 5:00 | Id.: 183
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO SOLVENTE PARA TUBERIA[1%], LUBRICANTE PARA TUBERIA PVI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC Ø =4" (CL)
Comienzo: 5/21/28 5:00 | Id.: 184
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO SOLVENTE PARA TUBERIA[1%], LUBRICANTE PARA TUBERIA PVI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC Ø =4" (CL)
Comienzo: 5/21/28 5:00 | Id.: 185
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO SOLVENTE PARA TUBERIA[1%], LUBRICANTE PARA TUBERIA PVI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC Ø =4" (CL)
Comienzo: 5/21/28 5:00 | Id.: 186
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO SOLVENTE PARA TUBERIA[1%], LUBRICANTE PARA TUBERIA PVI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC Ø =4" (CL)
Comienzo: 5/21/28 5:00 | Id.: 187
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO SOLVENTE PARA TUBERIA[1%], LUBRICANTE PARA TUBERIA PVI

CODO PVC SAL 4"X45°
Comienzo: 5/22/28 8:00 | Id.: 188
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO SOLVENTE PARA TUBERIA[1%], OPERARIO[30%], PEONE[3%], C

CODO PVC SAL 4"X90°
Comienzo: 5/22/28 8:00 | Id.: 189
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO SOLVENTE PARA TUBERIA[1%], OPERARIO[30%], PEONE[3%], C

REGISTRO ROSCADO DE Ø 4"
Comienzo: 5/22/28 8:00 | Id.: 183
Fin: 5/22/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: OPERARIO[30%], PEONE[3%], REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"2000

SALIDA DE DESAGÜE 2" PVC SAL
Comienzo: 5/22/28 8:00 | Id.: 184
Fin: 5/24/28 5:00 | Dur.: 2d
RE: CEMENTO SOLVENTE PARA TUBERIA[1%], OPERARIO[30%], PEONE[3%], TI

SALIDA DE DESAGÜE 4" PVC SAL
Comienzo: 5/24/28 8:00 | Id.: 185
Fin: 5/26/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO SOLVENTE PARA TUBERIA[1%], OPERARIO, PEONE[3%], TUBER

SALIDA DE VENTILACIÓN DE 2" PVC SAL
Comienzo: 5/24/28 8:00 | Id.: 186
Fin: 5/24/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO SOLVENTE PARA TUBERIA[1%], OPERARIO, PEONE, TUBERIA PV

SUMIDERO DE BRONCE 2"
Comienzo: 5/24/28 5:00 | Id.: 187
Fin: 5/25/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO SOLVENTE PARA TUBERIA[1%], OPERARIO[30%], PEONE[3%], TI

TEE PVC SAL 4"
Comienzo: 5/25/28 8:00 | Id.: 188
Fin: 5/25/28 5:00 | Dur.: 1d
RE: CEMENTO SOLVENTE PARA TUBERIA[1%